

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за I полугодие 2020 года

Наименование субъекта естественной монополии: АО "Астана-Теплотранзит"

Вид деятельности: передача и распределение тепловой энергии

Инвестиционная программа утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г.Астана от 25 августа 2015 года №119-ОД (корректировка от 18 марта 2020 года №19-ОД)

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм. (для натур. показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деят.		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	причины откл.	план	факт	план	факт
1	Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования	м.п.трассы	10 948	0	1 444 016	147 390	1 444 016	147 390	-1 296 626								
1.1	Магистральные сети	м.п.трассы	2 129	0	432 427	0	432 427	0	-432 427								
1.2	Реконструкция с учетом проектирования ТМ - 11, 2ДУ 400 мм от НО-31(11) до ДК15(11)	м.п.трассы	220	0	35 234	0	35 234	0	-35 234								
1.3	Реконструкция с учетом проектирования ТМ - 11, 2Ду 300 мм от К26 (11) до В8(11)	м.п.трассы	140	0	18 722	0	18 722	0	-18 722								
1.4	Реконструкция с учетом проектирования ТМ - 12 2Ду 400 мм,(Т1,Т2) от УТ8(11) до УТ 11 (ул.Аксенгир,13)	м.п.трассы	1 354	0	220 793	0	220 793	0	-220 793								
1.5	Реконструкция с учетом проектирования ТМ 6 2Ду 800(Т1,Т2), от НС №1 до К-3(включительно)	м.п.трассы	415	0	157 678	0	157 678	0	-157 678								
	Внутриквартальные сети	м.п.трассы	8 819	0	1 011 589	147 390	1 011 589	147 390	-864 199								
	Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы от УТ-5(ТМ 4) до ул.Московская 24, пр. Женис 43/1 (врезка в теплотрассу 2Ду 400 мм в районе гостиницы Каньон)	м.п.трассы	1 040	0	53 939	16 921	53 939	16 921	-37 018								

Проведены экспертизы проектов. Строительно-монтажные работы начаты после завершения отопительного сезона 2019-2020 года.
Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года

1.6	Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 100-300 мм по ул. Куйши Дина 44, 43/3, 46/1, 46/3	м.п.трассы	650	0	86 786	0	86 786	0	-86 786																
1.7	Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 50-300 мм от УТ 19(6) до ж.д. №15 по ул. Валиханова и ж.д. №57 по ул. Кенесары	м.п.трассы	775	0	133 877	0	133 877	0	-133 877																
1.8	Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 50-200 мм с закольцовкой ул. Молдагуловой, 23	м.п.трассы	1 471	0	225 437	0	225 437	0	-225 437																
1.9	Реконструкция с учетом проектирования 2Ду200 мм от УТ-1 (Лот А-1) до врезки в теплотрассу 2Ду150 мм УП-13(Лот А-2)	м.п.трассы	622	0	48 853	0	48 853	0	-48 853																
1.10	Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 80-150мм к ж/д по ул. Дюмухаметулы 6.8.10.12. СШ № 33	м.п.трассы	520	0	25 504	29 793	25 504	29 793	4 289																
1.11	Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы 2Ду 100-250 мм по ул. Бейбитшилик 23.27, ул. Сейфуллина д. 23.25	м.п.трассы	483	0	31 921	0	31 921	0	-31 921																
1.12	Реконструкция с учетом проектирования теплотрассы владь домов № 14, 16, 18 по пр. Кудайбердыулы; № 8/3, 6/1, 4/1, 4/2, 4/2, 4/4 по ул Жансугурова. 2Ду 70-400 мм	м.п.трассы	1 295	0	127 363	25 263	127 363	25 263	-102 100																
1.13	Реконструкция 2Ду 100-150 мм по пр. Момышулы, 18 ЖК "Жастар" (перенос с 2019 года)	м.п.трассы	205	0	21 928	7 252	21 928	7 252	-14 676																
1.14	Реконструкция 2Ду 150-250 мм по ул. Сейфуллина 14, 14/2, 14/4, 18/1 пр. Сарыарка д. 22/1, 24, 26/1 (перенос с 2019 года)	м.п.трассы	1 112	0	166 307	32 294	166 307	32 294	-134 013																
										Проведены экспертизы проектов. Строительно-монтажные работы начаты после завершения отопительного сезона 2019-2020 года.															
										Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года															

1.15	Реконструкция 2 Ду 50-300 мм по ул. Рыскубекова 2, 2/1, 2/2, 4/1, пр. Абылай хана 47, 49, 49/1, 51 (перенос с 2019 года)	м.п.грассы	646	0	89 674	35 867	89 674	35 867	89 674	35 867	-53 807							
2	Замена устаревшего и приобретение нового оборудования	единица	21	2	83 137	386	83 137	386	83 137	386	-82 751							
2.1	Замена клиновых задвижек Ду 300 мм в ТРП-2 на дренажно-опрессовочной линии на шаровые краны	единица	8	0	11 204	0	11 204	0	11 204	0	-11 204							
2.2	Замена дисковоротных затворов на сетевой насос НС №7 на шаровые краны Ду 500 мм - 5 ед.	единица	5	0	47 546	0	47 546	0	47 546	0	-47 546							
2.3	Замена дисковоротных затворов на сетевой насос НС №7 на шаровые краны Ду 400 мм - 2 ед.	единица	2	0	10 900	0	10 900	0	10 900	0	-10 900							
2.4	Погружные насосы для сточных вод с отходами для стационарной установки (30/50)	единица	1	1	159	272	159	272	159	272	113							
2.5	Насос для загрязненных вод (25/20)	единица	1	1	69	114	69	114	69	114	45							
2.6	Конденсаторная установка	единица	2	0	9 653	0	9 653	0	9 653	0	-9 653							
2.7	Станок ножовочный отрезной	единица	1	0	1 090	0	1 090	0	1 090	0	-1 090							
2.8	Комплектование основных узлов к моевому крану	единица	1	0	2 516	0	2 516	0	2 516	0	-2 516							
3	Приобретение лицензионных программ	единица	1	0	8 750	0	8 750	0	8 750	0	-8 750							
3.1	Автоматизированная система управления производством	единица	1	0	8 750	0	8 750	0	8 750	0	-8 750							
4	Приобретение транспорта и спецмеханизмов	единица	9	0	98 088	45 329	98 088	45 329	98 088	45 329	-52 759							
4.1	Передвижная автомастерская АРК-М	единица	2	0	23 027	0	23 027	0	23 027	0	-23 027							
4.2	Грузовой автомобиль самосвал 5т	единица	1	0	5 157	0	5 157	0	5 157	0	-5 157							
4.3	Грузопассажирский автомобиль бортовой экстренной доставки бригады, материалов	единица	1	0	4 100	0	4 100	0	4 100	0	-4 100							

Достижение плановых показателей осуществляется до конца текущего года

4.4	Автокран 16т	единица	2	1	37 610	45 329	37 610	45 329	7 719										
4.5	Ассенизаторская машина	единица	1	0	5 153		5 153	0	-5 153										
4.6	Трактор оборудованный (св.генератор + бульдозером)	единица	1	0	11 611	0	11 611	0	-11 611										
4.7	Автоманипулятор г/п 10т	единица	1	0	11 430	0	11 430	0	-11 430										
	ВСЕГО			0	1 633 991	193 105	1 633 991	193 105	-1 440 886										

Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года



В. Курисько

Председатель Правления АО "Астана-Теплотранзит"

" 29 " июня 2020 г.


