

Табиғи монополиялар субъектісінің атауы: "Астана - ТеплоТранзит" АҚ

Қызмет түрі: жылу энергиясын беру және тарату

Инвестициялық бағдарлама ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 124-НҚ және Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы №06-12/240 бірлескен бұйрығымен бекітілген.

Қаржыландыру көзінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге																	
Р/с №	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге ҚҚС-сыз		Меншікті қаражат			ауытқудың себептері	Қарыз қаражаты		Бюджеттік қаражат		Реттелмеген (өзге) қызмет		
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу		жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	
			4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>2023 жылға арналған инвестициялық бағдарлама</b>				1 768 681	1 965	1 768 681	1 965	-1 766 716								
	<b>1-бөлім. Объектілерді қайта жанарту, жобалау</b>																
	<b>Орамшілік желілер:</b>	трассаның к.м.	7 819	0	1 546 316	0	1 546 316	0	-1 546 316								
1.1	Женіс даңғылы, 62, Бейбітшілік көшесі, 73, Алтынсарин көшесі, 2 (ҚазАТУ аумағы) бойынша 2Ду 57мм-325мм жылу трассасын қайта жанарту	трассаның к.м.	994	0	263 511	0	263 511	0	-263 511	Жобаларға сараптамалар жүргізілді. Құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргізілуде. Ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізіледі.							
1.2	134-орам Бейбітшілік көшесі, 24.26.28, Бөгенбай батыр даңғылы, 50/1, Өуезов көшесі, 27,25 үйлер бойындағы 2Ду57мм-219мм жылу трассасын қайта жанарту	трассаның к.м.	615	0	68 782	0	68 782	0	-68 782								
1.3	4-шағын ауданы Қажымұқан көшесі, 14 бастап Петров көшесі, 21/2 дейін жылу трассасын қайта жанарту	трассаның к.м.	1 022	0	265 124	0	265 124	0	-265 124								
1.4	Тәшенов көшесі, 3 ЖК-дан бастап Тәшенов көшесі, 16 дейін қолданыстағы жылу желілерін (29(23)КТ) қайта жанарту	трассаның к.м.	403	0	106 918	0	106 918	0	-106 918								
1.5	13(11) ҚТ-дан бастап Кеменгерұлы көшесі, 21 дейін жылу желілерін қайта жанарту	трассаның к.м.	1 508	0	250 425	0	250 425	0	-250 425								
1.6	Петров көшесі, 18/1 бойынша 8(42)КТ жылу трассасын қайта жанарту	трассаның к.м.	837	0	150 767	0	150 767	0	-150 767								
1.7	4(24)КТ-дан бастап Еренкабырға көшесі, 14/6 дейін жылу трассасын қайта жанарту	трассаның к.м.	988	0	158 251	0	158 251	0	-158 251								
1.8	Энергетиктер кентінің Саргүл - Әлиев көшелері шекарасындағы 4 (24)КТ жылу трассасын қайта жанарту (2-учаске: Высоцкий көшесі алдындағы секциядан бастап Жерек көшесі бойынша секцияға дейін)	трассаның к.м.	538	0	102 555	0	102 555	0	-102 555								
1.9	Күйші Дина көшесі, 25/1 бойынша Ду 100мм жылу трассасын қайта жанарту	трассаның к.м.	103	0	7 603	0	7 603	0	-7 603								
1.10	Уәлиханов көшесі, 9/1, 9/2 бойынша Ду 100-150мм жылу трассасын қайта жанарту	трассаның к.м.	81	0	12 090	0	12 090	0	-12 090								
1.11	10(6)КТ-дан бастап Дүкенұлы көшесі, 22 дейін Ду 150-300мм жылу трассасын қайта жанарту	трассаның к.м.	307	0	84 207	0	84 207	0	-84 207								
1.12	14(26)КТ-дан бастап Абай даңғылы, 50 бойынша Ду 300мм бойынша жылу трассасын қайта жанарту	трассаның к.м.	72	0	34 220	0	34 220	0	-34 220								
1.13	6(30)КТ-дан бастап Қабанбай батыр даңғылы, 7/2,7/3 бойынша «Ақ-Орда» т.к. дейін Ду 80-200мм жылу трассасын қайта жанарту	трассаның к.м.	351	0	41 863	0	41 863	0	-41 863								
	<b>2024 жылғы қайта жанарту объектілерін жобалау және сараптау:</b>	жұмыс	14	0	87 643	0	87 643	0	-87 643	Ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізіледі.							
1.14	13-КТ-дан (ЗЖМ) бастап Мәскеу көшесі, 31/1,27/1 дейінгі жобаны жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	12 976	0	12 976	0	-12 976								
1.15	Бөгенбай батыр даңғылы, 43 бойынша 2Ду80мм-150мм жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	1 565	0	1 565	0	-1 565								
1.16	"Каньон" қонақ үйінің ауданындағы ойып орнатудан бастап Бөгенбай даңғылы, 35,33,37/1, Женіс даңғылы, 41,41/1,37,39, Свердлов көшесі, 48/2,Сарыарқа даңғылы, 46 дейін 2Ду70 мм-400 мм жылу трассасының жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	4 523	0	4 523	0	-4 523								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.17	Байтұрсынов көшесі, 126,124/1,124,109, Талапкер көшесі, 6,8 бойынша тұрғын үйлерге 39(12) ҚТ-дан бастап Ақан Сері көшесі, 59 бойынша Фахр бен Абдулл Азиз көшесі, 1 тұрғын үйлерге 2Ду400мм жылу трассасының ойып орнатуына дейін жобаны жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	13 157	0	13 157	0	-13 157	Ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізіледі.							
1.18	Жүру бөлігі арқылы өтпе Кенесары көшесі,60 учаскесіндегі жылу трассасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	496	0	496	0	-496								
1.19	9-шағын ауданы Құдайбердіұлы көшесі, 46 бастап Мүсірепов көшесі, 6/4 дейін 9(18)-ҚТ жылу желілерін жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	8 413	0	8 413	0	-8 413								
1.20	29(23)-ҚТ жобасын жобалау және сараптау (үйлерге жақындау осін өзгерту)	жұмыс	1	0	4 323	0	4 323	0	-4 323								
1.21	5-шағын аудандағы Жирентаев көшесі, 16-үйден бастап 14-үйге дейін жылу трассасының жылу желілерінің жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	1 565	0	1 565	0	-1 565								
1.22	Абылай хан даңғылы, 20а бастап Абылай хан даңғылы, 32/2 дейін 21 (17) ҚТ жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	11 646	0	11 646	0	-11 646								
1.23	Энергетиктер кентінің Саргүл - Әлиев көшелері шекарасындағы 4 (24)ҚТ жылу трассасын жобалау және сараптау (3-учаске: Жерек көшесі бойынша секциядан бастап Әлиев көшесі бойынша өтпемен түйіске дейін)	жұмыс	1	0	7 866	0	7 866	0	-7 866								
1.24	Егемен Қазақстан көшесі, 11 бойынша Сембинов көшесі, 14 дейін жылу трассасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	6 331	0	6 331	0	-6 331								
1.25	Майлин көшесі, 7 бойынша жылу трассасын (11(42)-ҚТ) жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	7 150	0	7 150	0	-7 150								
1.26	Сарыарқа көшесі,17 бойынша тұрғын үй маңындағы жылу камерасынан бастап Абай даңғылы, 11/1 бойынша тұрғын үйге дейін Сарыарқа даңғылы, 15,17 бойынша жылу трассасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	4 991	0	4 991	0	-4 991								
1.27	Железнодорожный кенті Ақтасты көшесі, 12 (Маяковский көшесі, 12) жылу трассасын жобалау және сараптау)	жұмыс	1	0	2 641	0	2 641	0	-2 641								
<b>1-бөлім бойынша жиыны:</b>					<b>1 633 959</b>	<b>0</b>	<b>1 633 959</b>	<b>0</b>	<b>-1 633 959</b>								
<b>2-бөлім Ескірген жабдықтарды ауыстыру және жаңа жабдықтарды сатып алу</b>									<b>0</b>								
2.1	Ағынды суларға арналған батырылатын сорғы (берілісі 51 м3/сағ, арыны 16 м, қуаты – 2,2 кВт, жұмыс ортасының температурасы – 0-ден +40 °С дейін, шығу санылауының диаметрі, 2½ дюйм, батыру тереңдігі 10 м. дейін)	бірлік	1	1	351	289	351	289	-62	Орындалды. Мемлекеттік сатып алудан үнемдеу							
2.2	Ластанған суларға арналған Гном сорғысы (берілуі 25 м3/сағ, арыны 20 м, жұмыс ортасының температурасы – +35°С дейін, электр қозғалтқышының қуаты 3,0 кВт, батыру тереңдігі 7 м.)	бірлік	1	1	128	108	128	108	-20	Орындалды. Мемлекеттік сатып алудан үнемдеу							
2.3	Металл құбырларға арналған таспа кесетін станок (таспа кесу технологиясы, кесу бұрышы -60° бастап солға және 60° дейін оңға, бас жетегінің электр қозғалтқышы 400 В, 50 Гц, 4 кВт, кесу төсемінің жылдамдығы 20-90 м/мин.	бірлік	1	0	20 387	0	20 387	0	-20 387	Іс-шара ИБ түзетілген кезде алынып тасталады, қаражат 1-бөлімге қайта бағытталады.							
2.4	Діріл тақтайы (қуаты - 2.7 кВт, діріл күші - 15 Кн. жиілігі- 95 Гц. Жұмыс жылдамдығы 26 м/мин)	бірлік	1	1	982	580,4	982	580,4	-402	Орындалды. Мемлекеттік сатып алудан үнемдеу							
2.5	Жік кескіш ( алмаз құрал-сайманының диаметрі 500 мм, ең жоғарғы кесу тереңдігі – 190мм, орнату санылауының диаметрі - 25,4 мм	бірлік	1	1	1 367	987,9	1 367	987,9	-379	Орындалды. Мемлекеттік сатып алудан үнемдеу							
<b>2-бөлім бойынша жиыны:</b>					<b>5</b>	<b>4</b>	<b>23 215</b>	<b>1 965</b>	<b>23 215</b>	<b>1 965</b>	<b>-21 250</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>3-бөлім. Лицензиялық бағдарламалар мен атқару техникасын сатып алу</b>								0							
3.1	Өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі ("ТГИД-07sqI негізінде «Астана-Теплотранзит» АҚ өндірісін басқарудың автоматтандырылған жүйесін бағдарламалық қамтамасыз етудегі "Жылу желілеріне қосылуға арналған техникалық шарттарды жинау және қалыптастыру үдерістерін автоматтандыру" кіші жүйесін әзірлеу, іске асыру және енгізу)	қызмет	1	0	12 000	0	12 000	0	-12 000	Ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізіледі.						
	<b>3-бөлім бойынша жиыны:</b>	<b>бірлік</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>-12 000</b>							
	<b>4-бөлім. Құралдар мен жүйелерді сатып алу</b>								0							
4.1	Жылу сезгіш (жұмыс температурасының диапазоны -15 +50 °C дейін, өлшеу диапазоны -20 +250°C дейін, мин. фокустау қашықтығы 0,5 м, Экран рұқсаты 160 x 120 пиксель)	бірлік	1	0	2 035	0	2 035	0	-2 035	Ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізіледі.						
	<b>4-бөлім бойынша жиыны:</b>	<b>бірлік</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2 035</b>	<b>0</b>	<b>2 035</b>	<b>0</b>	<b>-2 035</b>							
	<b>Бөлім 5. Көлік және арнайы механизмдерді сатып алу</b>								0							
5.1	АРТК-М жылжымалы көлік шеберханасы (дөңгелектік формула 4x2, орын саны (авто кабинасы) - 2-ден кем емес, фургон қаңқасы - болат, пішінді құбыр, түрлі-түсті графикалық ресімдеу - кабинаны сары түске бояу, қызыл есік, фургон сары түсті, фургонның екі бүйір жағында «Авариялық қызмет» жазуымен 150 мм қызыл жолақтар, фургонның артқы есігінде, кабинаның капотында 120 мм 2 қызыл жолақ)	бірлік	2	0	44 972	0	44 972	0	-44 972	Іс-шара ИБ түзетілген кезде алынып тасталады, қаражат 1-бөлімге қайта бағытталады.						
5.2	Өзі аударғыш ж/к 15 тонна (жабдықталған салмағы 9050 кг, жүк көтергіштігі 15тн, толық салмағы 22,2 тн. Тоғынның өлшемі 11,00-20. Өзі аударғыш платформа: платформаның көлемі 6,6 текше метр, платформаны көтеру бұрышы 60 градус. Кері түсіру бағыты: артқа)	бірлік	2	0	52 500	0	52 500	0	-52 500	Іс-шара ИБ түзетілген кезде алынып тасталады, қаражат 1-бөлімге қайта бағытталады.						
	<b>5-бөлім бойынша жиыны:</b>	<b>бірлік</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>97 472</b>	<b>0</b>	<b>97 472</b>	<b>0</b>	<b>-97 472</b>							
	<b>Бөлімдер бойынша барлығы:</b>				<b>1 768 681</b>	<b>1 965</b>	<b>1 768 681</b>	<b>1 965</b>	<b>-1 766 716</b>							

Басқарма төрағасы



Б. Азбаев

Орын. А. Бакашева






2023 жылдың 1 тоқсанына  
бекітілген инвестициялық  
бағдарламаның орындалуына  
фотоматериалдар



## 2 Бөлім. Жабдықтың ескіргенін ауыстыру және жаңасын сатып алу

---



## 2.1 Ағынды суларға арналған батырылатын сорғы



Агрегат  
электронасосный,  
погружной насос

## 2.2 Ластаған суларға арналған Гном сорғысы



насос для загрязненных вод



2.4 Діріл тақтайы



2.5 Жік кескіш

