

Табиғи монополия субъектісінің 2025 жылдың 1-тоқсандағы бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат

Табиғи монополиялар субъектісінің атауы: "Астана - Теплотранзит" АҚ
Қызмет түрі: жылу энергиясын беру және тарату

мың теңге ҚҚС-сыз

Р/с №	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Олшем бірлігі	Заттай көрсеткіштері		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның сомасы),			Ауытқудың себептері	Меншікті каражат (амортизация)	Қарыз каражаты	Бюджеттік каражат	Реттелмеген (өзге) қызмет
			жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Бөлім 1. Субъектілерді қайта жаңарту, жобалау											
	Орамның тік жолдары	трассаның қ.м.	6 902	0	2 421 040	0	-2 421 040		0	0	0	0
1.1	Т.Шонанұлы көшесі, 41 бастап Т.Шонанұлы көшесі, 28 ауданындағы жылу торабына дейін 4(1)-КТ жылу желілерін қайта жаңарту	трассаның қ.м.	466	0	74 412	0	-74 412	Жобаларға сараптамалар жүргізілді. Құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргізілуде. Ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізіледі.	0	0	0	0
1.2	16(2)-КТ-дан бастап Есенберлин көшесі, 11-13, Біржан сал көшесі, 2 дейінгі 107-орамның жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	678	0	165 958	0	-165 958		0	0	0	0
1.3	Молдағұлова көшесі, 14 (3)-КТ ауданындағы 2Ду300мм (ППУ-ПЭ) жылу трассасына ойып орнатудан бастап Потанин көшесі, 14 ауданындағы ППУ-ПЭ-окшаулаудағы 2Ду300мм жылу трассасына дейін жылу желілерін қайта жаңарту	трассаның қ.м.	467	0	169 897	0	-169 897		0	0	0	0
1.4	16-аудан Республика даңғылы, 52/1 ("Сулпак" СУ) жылу желілерін қайта жаңарту	трассаның қ.м.	268	0	83 991	0	-83 991		0	0	0	0
1.5	5(30)-КТ-дан бастап Қорғалжын тас жолы, 2/1 (Астаналық цирк), Қабанбай батыр даңғылы, 5 ("Радуга" ТК) дейін жылу желілерін қайта жаңарту	трассаның қ.м.	555	0	84 773	0	-84 773		0	0	0	0
1.6	Тәшенов көшесі, 9,15 бойынша 29 (23)-КТ жылу трассасын қайта жаңарту (Жастар шағын ауданы, 1-учаске, Тәшенов көшесі, 13 жертелесінен транзиттік трассаны шығару;	трассаның қ.м.	565	0	111 416	0	-111 416		0	0	0	0
1.7	Дүкенұлы көшесі, 22 бастап 10(6)-КТ-ға дейін жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	587	0	94 713	0	-94 713		0	0	0	0
1.8	10(20)-КТ-дан бастап Сембинов көшесі, 28/3 дейін жылу желілерін қайта жаңарту	трассаның қ.м.	862	0	176 716	0	-176 716		0	0	0	0
1.9	Лун Пастер көшесінің бойымен "Хан Тәңірі" ТК-ге дейін 2Ду200/150/133/100мм ППУ-ға	трассаның қ.м.	793	0	177 967	0	-177 967		0	0	0	0
1.10	Энергетиктер кентінің Саргүл - Әлиев көшелері шекарасындағы 4-(24) -КТ жылу трассасын қайта жаңарту (1-учаске: 4-СС-дан бастап Высоцкий көшесінің алдындағы секцияға дейін)	трассаның қ.м.	740	0	137 683	0	-137 683		0	0	0	0
1.11	Ду 1000 51-ЖМ қайта жаңарту	трассаның қ.м.	185	0	232 615	0	-232 615		0	0	0	0
1.12	Күмісбеков көшесінен бастап Бейсекова көшесіне дейін Сейфуллин көшесі бойынша	трассаның қ.м.	136	0	163 837	0	-163 837		0	0	0	0
1.13	Күмісбеков көшесінен бастап Бейсекова көшесіне дейін Сейфуллин көшесі бойынша 2Ду500мм 43-ЖМ жылу магистралін күрделі жөндеу (ауыстыру). 2-кезек»	трассаның қ.м.	164	0	158 345	0	-158 345		0	0	0	0
1.14	Күмісбеков көшесінен бастап Бейсекова көшесіне дейін Сейфуллин көшесі бойынша 2Ду500мм 43-ЖМ жылу магистралін күрделі жөндеу (ауыстыру). 3-кезек»	трассаның қ.м.	438	0	588 716	0	-588 716		0	0	0	0
1.15	2-ӨТК-дегі трансформатор бөлмесін қайта жаңарту	қызмет	229	0	162 371	0	-162 371	Жылу желілеріне техникалық тексеру жүргізілді. Ағымдағы				
1.16	75-ТП-дан 1670-КТ-ға дейін (L=1950к.) дейін 10 кВ КЖ-ны қайта жаңарту	қызмет	266	0	87 726	0	-87 726					
1.17	Тұран даңғылы, 12 бойынша ӨТК ғимаратының төбе жабынын қайта жаңарту	қызмет	2 724	0	96 441	0	-96 441					
	Алдағы кезеңдерге қайта жаңарту нысандарын жобалау және сараптау	жұмыс	15	0	132 036	3 573	-128 463		3 573	0	0	0
1.18	"М.Әуезов көшесінен бастап Ә.Мәмбетов көшесіне дейін (11-КТ/13-КТ учаскесі),	жұмыс	1	0	3 558	188	-3 370		188	0	0	0
1.20	"Абылай хан даңғылы өтпесі 2Ду800мм ППУ-ПЭ 33-ЖМ учаскесін күрделі жөндеу" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	4 805	157	-4 648		157	0	0	0
1.21	"Мұстафин көшесінің қиылысы автомобиль жолына түсетін 2Ду800 ППУ-ПЭ (33-ЖМ) жылу трассасын күрделі жөндеу" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	5 008	71	-4 937		71	0	0	0
1.22	"33-ЖМ (Ду800мм), 18-ЖМ (Ду1000мм), «Астана-Теплотранзит» АҚ-қа Ду150мм желісі учаскелерін қайта жаңарту (23-ЖМ көпір өтпесіне қайта салу)" жобасын жобалау және	жұмыс	1	0	14 753	389	-14 364		389	0	0	0
1.23	"Өл-Фараби даңғылының өткелі (1(18)П ауданында) 33ЖМ (Ду800мм), 18-ЖМ (Ду1000мм) жылу трассасын қайта жаңарту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	5 244	200	-5 044		200	0	0	0
1.24	"ППУ-ПЭ-дегі 2Ду219 мм ойым нүктесінен бастап Сейфуллин көшесі, 34 үйге 2Ду 159 мм ойым нүктесіне дейін жылу трассасын қайта жаңарту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	4 046	68	-3 978		68	0	0	0
1.25	"Әуезов көшесі 16 (10 (9)КТ) жертелесі арқылы ПЭ ППУ-дағы (компенсатор ауданы) 2Ду 325мм жылу трассасына ойым нүктесінен бастап ППУ ПЭ-дегі (11(9)КТ ауданы) 2Ду325мм жылу трассасына ойым нүктесіне дейін жылу трассасын қайта жаңарту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	5 626	162	-5 464		162	0	0	0

Р/с №	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Олшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның сомасы),			Ауытқудың себептері	Меншікті қаражат (амортизация)	Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Реттелмеген (өзге) қызмет
			жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.26	"В.Момышұлы даңғылы, 13/1,13/2,13/3,13а,15а бойынша жылу желілерін қайта жанарту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	9 003	251	-8 752	жылдың соңына дейін жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізіледі	251	0	0	0
1.27	"Темір жолдан Мұстартын көшесін түсіруге дейін 51-ЖКМ, учаскесін қайта жанарту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	5 454	182	-5 272		182	0	0	0
1.28	"Байсейітова көшесі, 1 ауданында 210/300 мм жылу желісін қайта жанарту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	6 173	0	-6 187		0	0	0	0
1.29	"Қуат алу көшесі, 2-1, тараулық даңғылы, 24-24а, 24б Ду150-100-80-50мм жылу трассасын қайта жанарту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	6 500	205	-6 295		205	0	0	0
1.30	"Абылай хан даңғылы, 42 жылу трассасын қайта жанарту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	15 705	374	-15 331		374	0	0	0
1.31	"2(27)ҚТ-дан бастап «Гарант» КТК-ге тармақталуға дейін 2Ду80-300 мм жылу трассасын қайта жанарту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	8 983	215	-8 767		215	0	0	0
1.32	"Байсейітова көшесі, 4 ауданындағы ППУ-ПЭ-мен түйісуден Құрақты қысқа көшесі, 16 (Суворов көшесі), Барқытбел қысқа көшесі, 28 дейінгі 2Ду70-250м 44(2) ҚТ жылу трассасын қайта жанарту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	28 598	807	-27 791		807	0	0	0
1.34	"14(7)ҚТ-дан бастап Желіс даңғылы, 36/1 дейін 2 Ду 100-200 мм жылу трассасын қайта жанарту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	8 584	214	-8 370		214	0	0	0
	1-бөлім бойынша жиыны:				2 899 614	3 573	-2 896 041		3 573	0	0	0
	2-бөлім. Ескірген жабдықтарды ауыстыру және жаңа жабдықтарды сатып алу											
2.1	Ағынды суларға арналған батырылатын 30/50 сорғы (берілісі 51 м3/сағ, арыны 16 м, қуаты – 2,2 кВт, жұмыс ортасының температурасы – 0-ден +40 °С дейін, шығу санылауының диаметрі, 2½ дюйм, батыру тереңдігі 10 м. дейін)	бірлік	1	1	387	161	-226	Орындалды. Мемлекеттік сатып алудан үнемдеу	161	0	0	0
2.2	Ластанған суларға арналған Гном сорғысы (берілісі 25 м3/сағ, арыны 20 м, жұмыс ортасының температурасы – +35°С дейін, электр қозғалтқышының қуаты 3,0 кВт, батыру тереңдігі 7 м.)	бірлік	1	0	141	0	-141	Ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізіледі.	0	0	0	0
2.3	Қалыпты бұйымдарды дайындауға арналған кол экструдер (Шикізатпен жұмыс істеу - полиэтиленді дәнеке шыбығы Ø3-4мм, шыбықты берудің шнекті механизмі)	бірлік	2	0	5 348	0	-5 348		0	0	0	0
2.4	Дәнекерлеу жартылай автоматы (Жиынтық құрамы - инверторлы қуат алу көзі, сым беру механизмі, салқындату блогы, 380В желіден қуат алу, сым берудің 4-аунақшалы механизмі, номиналды қуаты 18 кВА-20 кВА, сым беру жылдамдығы 0-25 м/мин бастап)	бірлік	2	0	11 994	0	-11 994		0	0	0	0
2.5	Электр қозғалтқыш (номиналды қуаты, 580 кВт; Қуат алу желісінің номиналды кернеуі, 6000 В; Қуат алу желісінің номиналды жиілігі, Гц 50; Номиналды айналу жылдамдығы, 1490 айн/мин; қуат коэффициенті 0.88; Номиналды ток, 67.3 А; ПӘК: 95,4% , Оқшаулаудың қызғау төзімділігінің класы F; Қорғау дәрежесі IP54)	бірлік	1	0	77 306	0	-77 306		0	0	0	0
2.6	Электр қозғалтқыш (Қуаты 315 kW; желі жиілігі: 50 Hz; Полюстер саны: 4; Айналу жиілігі: 1490 rpm; Сырғу: 0,67 %; Номиналды кернеуі: 380/660 V; Номиналды ток: 600/345 A артық емес; Іске жіберу тогы: 4740/2730 A кем емес)	бірлік	1	0	12 252	0	-12 252		0	0	0	0
	2-бөлім бойынша жиыны:	бірлік	8	1	107 428	161	-107 267		161	0	0	0



2025 жылдың 1 тоқсанына
бекітілген инвестициялық
бағдарламаның орындалуына
фотоматериалдар



2 Бөлім. Жабдықтың ескіргенін ауыстыру және жаңасын сатып алу



2.1 Ағынды суларға арналған батырылатын сорғы

