Утверждена постановлением Правительства
Республики Казахстан от 7 декабря 2012 года № 1568
Форма

Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за II-й год реализации (1.10.2013г.-30.09.2014 г.)
по передаче и распределению тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятий	Сумма инвест. программы, тыс.тенге	Отчет о прибылях и убытках	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		Источник инвестиций (факт. условия)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)			Отклонение (+/-)	Причины отклонения
						План	Факт		Количество в натуральном показателе	Сумма инвестиций	Источник инвестиций		
1.	**Инвестиционная программа АО "Астана-Теплотранзит"**	Совместный приказ Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Астана от 28.03.2012г. №31-ОД и Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 30.03.2012 г. №122 "Об утверждении Инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" на три года. Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана от 28.11.2014г. № 22- ОД "О внесении изменений".	**1 октября 2013г. - 30 сентября 2014г.**	**1 240 818**	**257 тыс.тенге**	**4 307 560 Гкал**	**4 611 993 Гкал**	Собственные средства: амортизационные отчисления, прибыль в составе тарифа на передачу и распределение тепловой энергии, экономия по статьям затрат тарифной сметы	**7 975 м.п.трассы**	**1 242 836**	Собственные средства: амортизационные отчисления, прибыль в составе тарифа на передачу и распределение тепловой энергии, экономия по статьям затрат тарифной сметы	**2 018**	
1.1.	Реконструкция, модернизация тепловых сетей			517 388					2 948 м.п.трассы	518 519		1 131	Увеличение стоимости затрат на реконструкцию тепловых сетей
1.2.	Реконструкция с учетом проектирования тепловых сетей (бесхозяйных), принятых на баланс согласно решению суда от 07.12.11г.			448 528					5 027 м.п.трассы	448 735		207	Увеличение стоимости затрат на реконструкцию тепловых сетей
1.3.	Замена устаревшего и приобретение нового оборудования			22 345					11 ед.	23 132		787	Приобретение дополнительного оборудования в связи с производственной необходимостью
1.4.	Приобретение оргтехники			15 105					49 ед.	15 105		0	
1.5.	Приобретение приборов и систем			180 065					800 ед.	180 065		0	
1.6.	Приобретение транспорта и спецмеханизмов			55 419					12 ед.	55 312		-107	Экономия по результатам проведенных государственных закупок
1.7.	Приобретение прочих основных средств			1 968					55 ед.	1 968		0	

Председатель правления АО"Астана-Теплотранзит" **Курисько В.В.**

Қазақстан Рсепубликасы Үкіметінің
2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 1568 қаулысымен бекітілген
Нысан

Іске асырудың II жылындағы (2013ж.01.10 - 2014ж.30.09) жылу энергиясын беру және тарату бойынша "Астана-Теплотранзит" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпараты

р/р №	Инвестициялық бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Кім бекітті (бұйрықтың күні, нөмірі)	Іс-шараларды іске асыру жылдары	Инвест. бағдарламаның сомасы, мың теңге	Пайдалар мен шығындар туралы есеп	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат		Инвестициялар көздері (нақты шарты)	Тарифте ескерілген инвестициялық бағдарлама іс-шарасының, объектісінің орындалуы, нақты параметрлері (көрсеткіштері) (тоқсан сайын, өспелі қорытындымен)			Ауытқу (+/-)	Ауытқудың себептері
						Жоспар	Нақты		Заттай көрсеткіштегі саны	Инвестиция сомасы	Инвестиция-лардың көзі		
1.	**"Астана-Теплотранзит" АҚ инвестициялық бағдарламасы**	"Астана-Теплотранзит" АҚ-тың үш жылға арналған Инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012ж.30.03 күнгі №122-НҚ және Қазақстан Республикасы Табиғи монополиярды реттеу агенттігінің Астана қаласы бойынша департаментінің 2012ж.28.03 күнгі №31-НҚ бірлескен бұйрығы "Өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополиярды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің 2014ж.28.11 күнгі №22-НҚ бұйрығы	**2013 ж. 1 қазан - 2014 ж. 30 қыркүйек**	**1 240 818**	**257 мың теңге**	**4 307 560 Гкал**	**4 611 993 Гкал**	Меншікті қаражат амортизациялық аударымдар, жылу энергиясын беру және тарату тарифінің құрамындағы пайда, тарифтік сметаның шығындар баптары бойынша үнемдеу	**трассаның 7 975 к.м.**	**1 242 836**	Меншікті қаражат амортизациялық аударымдар, жылу энергиясын беру және тарату тарифінің құрамындағы пайда, тарифтік сметаның шығындар баптары бойынша үнемдеу	**2 018**	
1.1.	Жылу желілерін жаңғырту, қайта жаңарту			517 388					трассаның 2 948 к.м.	518 519		1 131	Жылу желілерін қайта жаңартуға шығындар құнының ұлғаюы
1.2.	2011ж.07.12 күнгі сот шешіміне сәйкес балансқа қабылданған жылу желілерін (иесіз) жобалауды есепке алумен қайта жаңарту			448 528					трассаның 5 027 к.м.	448 735		207	Жылу желілерін қайта жаңартуға шығындар құнының ұлғаюы
1.3.	Жабдықтың ескіргенін ауыстыру және жаңасын сатып алу			22 345					11 бірл.	23 132		787	Өндірістік қажеттілікке байланысты қосымша жабдықты сатып алу
1.4.	Атқару техникасын сатып алу			15 105					49 бірл.	15 105		0	
1.5.	Құралдар мен жүйелерді сатып алу			180 065					800 бірл.	180 065		0	
1.6.	Көлік және арнайы механизмдерді сатып алу			55 419					12 бірл.	55 312		-107	Өткізілген мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу
1.7.	Басқа негізгі құралдарды сатып алу			1 968					55 бірл.	1 968		0	

"Астана-Теплотранзит" АҚ басқарма төрағасы **В. Курисько**