Табиғи монополия субъектісінің 2022 жылдың I-тоқсанындағы бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат

Табиғи монополиялар субъектісінің атауы: "Астана - Теплотранзит" АҚ
Қызмет түрі: жылу энергиясын беру және тарату
Инвестициялық бағдарлама ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің 2022 жылғы 28 ақпандағы № 16-НҚ және қаланың Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасының 2022 жылғы 28 ақпандағы №06-12/29 бірлескен бұйрығымен бекітілген.

Р/с №	Қаржыландыру көзінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге															
	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның сомасы), мың теңге ҚҚС-сыз		Меншікті қаражат				Қарыз қаражаты		Бюджеттік қаражат		Реттелмеген (өзге) қызмет	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу	ауытқудың себептері	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2022 жылға БАРЛЫҒЫ				**1 704 351**	**20 095**	**1 704 351**	**20 095**	**-1 684 256**							
	1-бөлім. Объектілерді қайта жаңарту, жобалау															
	Орамішілік желілер:	**трассаның қ.м.**	**6 674**	**0**	**1 474 296**	**0**	**1 474 296**	**0**	**-1 474 296**							
1.1	Бейбітшілік даңғылы, 40,42,44 бойынша 2Ду100мм-150мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	143	0	10 160	0	10 160	0	-10 160	Жобаларға сараптама жүргізілді. Құрылыс-монтаждау жұмыстары 2020-2021 жылдардағы жылыту маусымы аяқталғаннан кейін басталады. Жоспарлы көрсеткіштерге ағымдағы жылдың соңына дейін қол жеткізіледі.						
1.2	Желтоқсан көшесі, 15 бойынша 25(8)ҚТ-дан бастап Омаров көшесі бойынша ІІД-ге дейін 2Ду 325 мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	264	0	108 301	0	108 301	0	-108 301							
1.3	Республика даңғылы, 3/2 жағына қарай Республика даңғылы, 7/1 бойынша 2ДУ 426 мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	324,5	0	157 118	0	157 118	0	-157 118							
1.4	Сарыарқа көшесі, 20 (мектеп) бойынша 2 Ду 65мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	95	0	12 635	0	12 635	0	-12 635							
1.5	Бейбітшілік көшесі, 58,56,54 бойынша 2Ду 65мм-125мм жылу трассасын қайта жаңарту (жертөледен ж/ж шығару)	трассаның қ.м.	241	0	40 675	0	40 675	0	-40 675							
1.6	Пригородный кенті бойынша Арнасай көшесі бойынша 2Ду 57 мм-150 мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	247	0	31 521	0	31 521	0	-31 521							
1.7	Потанин көшесі бойынша (№8 үйден бастап № 4 үйге дейін) 2Ду70 мм-150 мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	286	0	22 400	0	22 400	0	-22 400							
1.8	8(9) ҚТ-дан бастап Республика даңғылы, 25 дейінгі 144-орамның 2Ду89 мм-219 мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	216	0	86 438	0	86 438	0	-86 438							
1.9	Құдайбердіұлы көшесі, 4 бастап Абылай хан даңғылы, 3 дейін жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	1 608	0	453 261	0	453 261	0	-453 261							
1.10	Жұмабаев көшесі, 5,7 бойынша қолданыстағы жылу желілерін қайта жаңарту (жертөледен шығару)	трассаның қ.м.	568	0	65 448	0	65 448	0	-65 448							
1.11	Кенесары көшесі, 82 бойынша (15(19-ҚТ)) жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	287	0	67 998	0	67 998	0	-67 998							
1.12	Әл-Фараби шағын ауданындағы Мақтымқұлы көшесі, 15 бастап Күйші Дина көшесі, 44/1 дейінгі учаске 7(23)-ҚТ жылу желілерін қайта жаңарту	трассаның қ.м.	911	0	242 448	0	242 448	0	-242 448							
1.13	Рысқұлбеков көшесі, 8,8а бойынша Т1,Т2, Ду 80-150мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	185	0	17 163	0	17 163	0	-17 163							
1.14	Кенесары көшесі, 79/1 бастап Егемен Қазақстан көшесі, 6/2 дейін 8(20)ҚТ Ду 100-50мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	145	0	20 378	0	20 378	0	-20 378							
1.15	Шевченко көшесі, 8 бойынша "Сана" ТК, Т1,Т2, Ду 80-200мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	347	0	42 477	0	42 477	0	-42 477							
1.16	129-орамдағы Мәмбетов көшесі, 8/2 бойынша Ду 200мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	177	0	22 178	0	22 178	0	-22 178							
1.17	144-орамдағы Республика даңғылы, 30 (Шамбала) Ду50-80мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	80	0	6 596	0	6 596	0	-6 596							
1.18	10(32)ҚТ-дан бастап Сауран көшесі, 4 Мемлекеттік қызметкерлердің т.к., Сауран көшесі, 3 бойынша "Құлагер" т.к., Достық көшесі, 12/1 бойынша "БГМ" т.к., Сығанақ көшесі, 21/1 бойынша "Меруерт" т.к. дейін Ду 100-150 мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	549	0	67 101	0	67 101	0	-67 101							
1.19	"ППУ құю барысын жергілікті желдету" қайта жаңарту	жұмыс	1	0	7 779	0	7 779	0	-7 779							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2023 жылғы қайта жаңарту объектілерін жобалау және сараптау	**жұмыс**	**13**	**0**	**100 244**	**0**	**100 244**	**0**	**-100 244**							
1.20	Жеңіс даңғылы, 62, Бейбітшілік көшесі, 73, Алтынсарин көшесі, 2 (ҚазАТУ аумағы) бойынша 2Ду 57мм-325мм жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	15 603	0	15 603	0	-15 603	Жоспарлы көрсеткіштерге ағымдағы жылдың соңына дейін қол жеткізіледі						
1.21	134-орамдағы Бейбітшілік көшесі, 24.26.28, Бөгенбай батыр көшесі, 50/1, Әуезов көшесі, 27,25 бойындағы үйлердің 2Ду57мм-219мм жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	4 338	0	4 338	0	-4 338							
1.22	4-шағын ауданы, Қажымұқан көшесі, 14 бастап Петров көшесі, 21/2 дейін жобаны жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	15 691	0	15 691	0	-15 691							
1.23	Тәшенов көшесі,3 ЖК бастап Тәшенов көшесі, 16 дейін жылу желілерінің (29(23-ҚТ) жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	6 743	0	6 743	0	-6 743							
1.24	13(11)ҚТ-дан бастап Кемеңгерұлы көшесі, 21 дейін жылу желілерінің жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	14 887	0	14 887	0	-14 887							
1.25	Петров көшесі, 18/1 бойынша 8(42)-ҚТ жылу трассасының жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	9 262	0	9 262	0	-9 262							
1.26	4(24) ҚТ-дан бастап Еренқабырға көшесі, 14/6 дейін жылу трассасының жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	9 677	0	9 677	0	-9 677							
1.27	Энергетиктер кентінің Саргүл - Әлиев көшелері шекарасындағы 4 (24)ҚТ жылу трассасын жобалау және сараптау (2-учаске: Высоцкий көшесі алдындағы секциядан бастап Жерек көшесі бойынша секцияға дейін)	жұмыс	1	0	6 468	0	6 468	0	-6 468							
1.28	Күйші Дина көшесі, 25/1 бойынша жылу трассасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	2 707	0	2 707	0	-2 707							
1.29	Уәлиханов көшесі, 9/1, 9/2 бойынша жылу трассасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	3 349	0	3 349	0	-3 349							
1.30	10(6)ҚТ-дан бастап Дүкенұлы көшесі, 22 дейін жылу трассасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	5 160	0	5 160	0	-5 160							
1.31	14(26)ҚТ-дан бастап Абай даңғылы, 50 бойынша жылу трассасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	3 722	0	3 722	0	-3 722							
1.32	6(30)ҚТ-дан бастап Қабанбай батыр даңғылы, 7/2,7/3 бойынша "Ақ-Орда" т.к. дейін Ду 80-200мм жылу трассасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	2 637	0	2 637	0	-2 637							
	1-бөлім бойынша жиыны:				**1 582 319**	**0**	**1 582 319**	**0**	**-1 582 319**							
	2-бөлім.Ескірген жабдықтарды ауыстыру және жаңа жабдықтарды сатып алу															
2.1	Ағынды суларға арналған батырылатын сорғы (берілісі 51 м3/сағ, арыны 16 м, қуаты – 2,2 кВт, жұмыс ортасының температурасы – 0-ден +40 ºС дейін, шығу саңылауының диаметрі, 2½ дюйм, батыру тереңдігі 10 м. дейін)	бірлік	1	0	334	0	334	0	-334	Жоспарлы көрсеткіштерге ағымдағы жылдың соңына дейін қол жеткізіледі						
2.2	Ластанған суларға арналған Гном 25-20 сорғысы (берілісі 25 м3/сағ, арыны 20 м, жұмыс ортасының температурасы – +35ºС дейін, электр қозғалтқышының қуаты 3,0 кВт, батыру тереңдігі 7 м.)	бірлік	1	0	122	0	122	0	-122							
2.3	Қалыпты бұйымдарды дайындауға арналған қол экструдер (шикізатпен жұмыс істеу - полиэтиленді дәнеке шыбығы Ø3-4мм, шыбықты берудің шнекті механизмі)	бірлік	2	2	4 620	4 620	4 620	4 620	0	Орындалды						
2.4	ККҚ-мен жиынтықтағы бетон қабырғаларын алмаз бұрғылау қондырғысы (диаметрлер диапазоны - 35-500 мм, тұтынатын қуаты - 3200 Вт, жылдамдық саны - 3)	бірлік	1	1	2 507	2 275	2 507	2 275	-232	Орындалды. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу.						
2.5	Жол блокираторы (оське жүктеме 30т, бұғаттаушы элементін көтеру биіктігі 400-500 мм, жұмыс ортасының температурасы - -30 бастап +40 ºС дейін, ұзындығы - 4 м, жетек түрі - гидравликалық, басқару - батырмалы, өткізімді)	бірлік	1	0	4 969	0	4 969	0	-4 969	Жоспарлы көрсеткіштерге ағымдағы жылдың соңына дейін қол жеткізіледі						
	2-бөлім бойынша жиыны:	**бірлік**	**6**	**3**	**12 552**	**6 895**	**12 552**	**6 895**	**-5 657**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3-бөлім. Лицензиялық бағдарламалар мен атқару техникасын сатып алу															
3.1	Өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі ("ТГИД-07sql негізінде «Астана-Теплотранзит» АҚ өндірісін басқарудың автоматтандырылған жүйесін бағдарламалық қамтамасыз етудегі "Өндірістікактивтерді басқару" және "Жылу көзі режимі" кіші жүйесін әзірлеу, іске асыру және енгізу)	қызмет	1	0	11 000	0	11 000	0	-11 000	Жоспарлы көрсеткіштерге ағымдағы жылдың соңына дейін қол жеткізіледі						
	3-бөлім бойынша жиыны:	**қызмет**	**1**	**0**	**11 000**	**0**	**11 000**	**0**	**-11 000**							
	4-бөлім. Құралдар мен жүйелерді сатып алу															
4.1	Бейне қабырға 3х3, экран өлшемі 46 дюйм (панель түрі: S-PVA тікелей жарықдиодты жарықтандыру. Экранның жұмыс алаңы (е х б) [мм]: 1 018,1 х 572,7. Экран өлшемі [дюйм/см]: 46 дюйм/116,8 см; Арақатынасы: 16:9.; Жарықтығы [кд/м2] кемінде: 700, 420 Эко (тасымалдау үшін параметрлер); Кереғарлығы (типтік мәні): 3500: 1.; Көру бұрышы [°]: көлденеңінен 178/ тігінен 178)	бірлік	1	0	10 136	0	10 136	0	-10 136	Жоспарлы көрсеткіштерге ағымдағы жылдың соңына дейін қол жеткізіледі						
	4-бөлім бойынша жиыны:	**бірлік**	**1**	**0**	**10 136**	**0**	**10 136**	**0**	**-10 136**							
	5-бөлім. Көлік және арнайы механизмдерді сатып алу															
5.1	Автомобиль-манипулятор ж/к 10 тонна, ж/к орнату 6 тонна (Жүк автомобилі металл шанағы бар манипулятор. Кранның жүк көтергіштігі 6 000 кг кем емес, жебенің ұшуы 9 м кем емес.)	бірлік	2	0	64 693	0	64 693	0	-64 693	Жоспарлы көрсеткіштерге ағымдағы жылдың соңына дейін қол жеткізіледі						
5.2	Фронтальды жүк тиегіш (Шөміш көлемі 1,8 текше метр. Шөмішті басқару- тұтқалы. Шөміштің ені – 2 470 мм. Жүк көтергіштігі – 3 000 кг. Түсіру биіктігі-2 892 мм.)	бірлік	1	1	23 651	13 200	23 651	13 200	-10 451	Орындалды. Мемлекеттік сатып алу корытындысы бойынша үнемдеу.						
	5-бөлім бойынша жиыны:	**бірлік**	**3**	**1**	**88 344**	**13 200**	**88 344**	**13 200**	**-75 144**							
	2022 жылға БАРЛЫҒЫ				**1 704 351**	**20 095**	**1 704 351**	**20 095**	**-1 684 256**							

Басқарма төрағасы **Б. Азбаев**

Орын. А.Бакашева

2022 жылдың бекітілген инвестициялық

бағдарламаның орындалуына фотоматериалдар

2 Бөлім. Жабдықтың ескіргенін ауыстыру және жаңасын сатып алу

2.3 Қалыпты бұйымдарды дайындауға арналған қол экструдер (шикізатпен жұмыс істеу - полиэтиленді дәнеке шыбығы Ø3-4мм, шыбықты берудің шнекті механизмі)

2.4 КҚҚ-мен жиынтықтағы бетон қабырғаларын алмаз бұрғылау қондырғысы (диаметрлер диапазоны - 35-500 мм, тұтынатын қуаты - 3200 Вт, жылдамдық саны - 3)

5 Бөлім. Көлік және арнайы механизмдерді сатып алу

5.2. Фронтальды жүк тиегіш (Шөміш көлемі 1,8 текше метр. Шөмішті басқару- тұтқалы. Шөмішті ені – 2 470 мм. Жүк көтергіштігі – 3 000 кг. Түсіру биіктігі-2 892 мм.)